

Broj: 03-04-1406-27/23
Sarajevo, 25.01.2024. godine

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Zastupnički dom

n/p gosp. Ivanu Miličeviću, tajniku ✓
n/p gosp. Adnanu Efendiću, zastupniku

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

Primljeno:		26-01-2024	
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	-02-	516	/23

Predmet: Odgovor na zastupničko pitanje

Poštovani,

Sukladno članku 75. Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/10, 37/10, 62/10, 39/20 i 67/21), a u svezi sa člankom 116. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br: 69/07, 2/08 i 26/20), u pravitku Vam dostavljam akt JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 01-10573-1/23 od 18. siječnja 2024. godine, koji se odnosi na zastupničko pitanje zastupnika Adnana Efendića.

S poštovanjem,



Privitak: kao u tekstu

Broj: 01-10573-1/23
Mostar, 18.01.2024

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
VLADA
Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
71000 SARAJEVO

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA
Sarajevo

PRIMLJENO	25-01-2024
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka
03-04-1406-27/2023	

PREDMET: Odgovor na pitanje zastupnika Adnana Efendića
Veza: vaš dopis broj: 03-04-1406-27/23 od 07.12.2023. god.

Poštovani,

Shodno vašem zahtjevu, dostavljamo odgovor na zastupnička pitanja g. Adnana Efendića, koje se odnosi na rokove izgradnje dionica autoceste na Koridoru Vc, čija izgradnja je u toku:

Pitanje:

„Zamolio bih budući da u javnosti imamo priliku svakodnevno čitati o implementaciji projekata na Koridoru Vc zamolio bih za tačno utvrđene rokove po ugovorima koji su definisani, tačne rokove na svim dionicama koje su u fazi izgradnje, dakle, koji su to ugovoreni rokovi za završetak pojedinih dionica?“

Odgovor:

U tabeli ispod su navedeni podatci za sve dionice koje su u fazi izgradnje na Koridoru Vc:

R.Br.	NAZIV DIONICE AUTOCESTE	DATUM POČETKA RADOVA	UGOVORENI ROK IZGRADNJA	OČEKIVANI ZAVRŠETAK IZGRADNJE	KOMENTAR
1	PODDIONICA: tunel Putnikovo Brdo 2 - Medakovo (8,5 km)	01.06.2023.	24 mjeseca	31.05.2025.	
2	PODDIONICA: Medakovo - Ozimice (21,3km)	01.12.2023.	30 mjeseci	31.05.2026.	
3	PODDIONICA: Poprikuše - Nemila (5,5km)	07.12.2020.	42 mjeseca	07.06.2024. Rok produžen do kraja 2024.	Rok produžen zbog nepovoljnih geoloških uvjeta u tunelu Golubinja
4	PODDIONICA: Nemila - Vranduk (5,7 km)	22.02.2022.	24 mjeseca	22.02.2024. Rok produžen do 02.07.2024.	Rok produžen zbog dodatnih radova



5	PODDIONICA: Vranduk – Ponirak (5,3 km)	19.08.2019	24 mjeseca	Osnovni rok istekao 19.08.2021. Rok produžen do 31.03.2026.	Ugovor redefiniran i očekuje se nastavak radova početkom građevinske sezone.
6	PODDIONICA: Ponirak - Vraca (Tunel Zenica)	29.10.2019.	30 mjeseci	Produženo do 31.12.2024.	Spajanjem susjednih dionica tunel produžen sa 2450m na 3360m.
7	PODDIONICA: Počitelj-Zvirovići LOT 1 (10,1 km)	26.09.2019.	24 mjeseca	Prvobitni rok: 26.09.2021. Zadnje produženje bilo do 06.09.2023. Prema evaluaciji Nadzora rok će biti produžen do početka aprila 2024.	Procjena - za završetak radova potrebno dodatnih 7 mjeseci koliko je preporučeno od Nadzora da se produži rok.
8	PODDIONICA: Počitelj-Zvirovići, LOT 2, Most „POČITELJ“ (0,98 km)	26.09.2019.	30 mjeseci	Prvobitni rok: 14.3.2022. Zadnje produženje do 29.08.2023.	U toku su aktivnosti na sanaciji oštećenja mosta

S poštovanjem,

v.d. Direktor:



Identifikacijski broj 4227691540005 PDV broj 227691540005
 Glavni račun: Union banka Sarajevo 1020010000014039
 Transakcijski račun: Raiffeisen bank dd Sarajevo, glavna filijala Mostar 1610200062470038
 Federalna taksa za korištenje autoceste: 1610200062470232 i 3386902296565422
 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta: 1610200062470135 i 3386902296564549
 Registrovano u Općinskom sudu u Mostaru, MBS 58-01-0179-10