

Broj: 05-3130-1/25  
Sarajevo, 11.04.2025. godine

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
PREDSTAVNIČKI DOM FBiH  
PRESJEDAVALJUĆI,  
Hamdije Kreševljakovića br.3  
71 000 Sarajevo**

Bosna i Hercegovina  
Federacije Bosne i Hercegovine  
**PARLAMENT FEDERACIJE  
SARAJEVO**

Primijeno: 15-04-2025			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	- 02 -	152	/25

**PREDMET: Odgovor na zatupničko pitanje, dostavlja se  
Veza: Vaš akt broj: 05/1-02-152/25 od 02.04.2025.godine**

Poštovani,

U vazii sa dostavljenim zastupničkim pitanjem, dopis br: 05/1-02-152/25 od 02.04.2025.godine u kojem zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine gđa. Jasmina Bišćević - Tokić traži informaciju o aktivnostima iz domena poslovanja JP Autocesta FBiH, dostavljamo vam odgovor.

JP Autoceste FBiH u svojim planovima poslovanja planira aktivnosti kako na realizaciji projekta izgradnje Koridora Vc, tako i izgradnji ostalih autocesta i brzih cesta. Kada je riječ konkretno o realizaciji projekta BC Mostar – Široki Brijeg – granica RH i AC Orašje – Tuzla, ne radi se o tom da je nekom projektu dat prioret, već aktivnosti na izradi projektne dokumentacije nisu tekle istom dinamikom. Izrada projektne dokumentacije za oba projekta otpočela su još 2020. godine, odnosno 2021. godine.

Izrada Idejnog i Glavnog projekta BC Mostar – Široki Brijeg – granica RH, dionica Polog – granica RH je okončana u 2023. godini, te se krenulo sa aktivnostima na eksproprijaciji zemljišta, a krajem 2024. godine raspisan je i tender za izgradnju sekcije Podledinac - Grude Istok i Polugrno – Podledinac. Kada je riječ o izradi projektne dokumentacije za AC Orašje – Tuzla, Idejni projekat za sva 3 lota (LOT3, LOT4A i LOT4B, LOT5) završen je početkom 2023. godine. Iako je rok za izradu Glavnog projekta bio polovina 2024. godine, zbog nemogućnosti pretvorbe poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko, a samim tim i izdavanje urbanističke saglasnosti došlo je do kašnjenja u realizaciji projekta. Također, iako su aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta otpočele, dinamika je značajno usporena, jer Služba za geodetske i imovinsko - pravne poslove Grada Tuzla nije pravovremeno dostavila Rješenja za privremena izuzimanja parcela radi potrebnih geoistražnih radova uprkos svim urgencijama.

Također, Idejni projekat za AC Tuzla – Žepče sa pratećom studijskom dokumentacijom je završen, a Planom poslovanja za 2025. godinu planirane su aktivnosti na realizaciji projekta BC Doboj Istok – Gračanica – Šićki Brod i BC Šićki Brod – Dubrave - Kalesija – entitetska linija. S tim u vezi



obavještavamo vas da su pokrenute aktivnosti za nabavku Idejnog rješenja i studija za BC Dobož Istok – Gračanica Šićki Brod i BC Šićki Brod – Dubrave – Kalesija – entiteska linija.

Napominjemo Vas da JP Autoceste FBiH nisu u mogućnosti finansirati projekte izgradnje brzih cesta i ostalih autocesta iz vlastitih sredstava, te se sredstva za finansiranje realizacije projekata planiraju Budžetom FBiH, a sredstava se raspoređuju u skladu sa Odlukama Vlade FBiH o usvajanju Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima – Transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta.

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
3. Vlada FBiH
4. a/a



Direktor:

Denis Lasić



Identifikacijski broj 4227691540005 PDV broj 227691540005  
Glavni račun: Union banka Sarajevo 1020010000014039  
Transakcijski račun: Raiffeisen bank dd Sarajevo, glavna filijala Mostar 1610200062470038  
Federalna taksa za korištenje autoceste: 1610200062470232 i 3386902296565422  
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta: 1610200062470135 i 3386902296564549  
Registrovano u Općinskom sudu u Mostaru, MBS 58-01-0179-10