

Broj: 01-02.1-2620-2/26 - GK
Datum: 10.04.2026. godine

Za: **BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BIH
PREDSTAVNIČKI/ZASTUPNIČKI DOM**
N/r: Predsjedavajućeg/Predsjedatelja
Adresa: Hamdije Kreševljakovića br.3
71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
**PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO**

Primljeno:		15-04-2026	
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	-02-	182	/26

Predmet: ODGOVOR NA ZASTUPNIČKO PITANJE, dostavlja se
Veza vaš akt broj: 05/1-02-182/26 Od 30.03.2026. godine

Poštovani,

Aktom broj: 05/1-02-182/26 Od 30.03.2026. godine tražili ste odgovor na pitanje koje je postavio Admir Čavalić, zastupnik u predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH:

"Koji su prioritetni cestovni projekti na području Tuzlanskog kantona u 2026. Godini I u kojoj su fazi realizacije?"

Vežano za postavljeno pitanje u tekstu niže dostavljamo tabelarni pregled projekata i ulaganja na području TK predviđenih Planom poslovanja JP Ceste FBiH za 2026. Godini, razvrstanih prema izvorima financiranja i sa traženim informacijama.

Takođe napominjemo da trenutno poduzimamo mjere i aktivnosti na sanaciji **novonastalog klizišta na cesti M18, dionica Priboj 2 – Simin Han 1**, koje je nije predviđeno usvojenim Planom poslovanja za 2026. godinu, ali će se financirati iz sredstava predviđenih za Rizike i neplanirane investicije. Trenutno je u toku izrada projektne dokumentacije za sanaciju, nakon čega će se po hitnom postupku ugovoriti i radovi i nadzor nad izvođenjem. S obzirom da je izrada projekta u početnoj fazi trenutno nismo u mogućnosti dati točnu procjenu troškova sanacije.

I. Projekti koji se financiraju iz vlastitih sredstava JP Ceste FBiH

Red. broj	NAZIV PROJEKTA	Aktivnosti	(KM sa PDV-om)	Napomena
1.	Redovno održavanje cesta i zimska služba	Radovi	5.770.000	Radovi se obavljaju kontinuirano
2.	Semaforizacija raskrsnica na dionici Šiški Brod – Simin Han (Ulaz u TE Tuzla i HAK) km 1+400 i 2+130	Projektovanje, izvođenje i nadzor	355.000	Planirano za 2026. nakon objave Plana nabavki na portalu
3.	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M1.8 i R 461 u Srebreniku, na cesti M1.8, dionica Orašje – Tuzla	Projektovanje i revizija	15.100	Usluge u završnoj fazi
4.	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R455a u km 6+100, općina Živinice, naselje Maline	Izvođenje i nadzor	507.000	U toku ishodovanje odobrenja za građenje

JP CESTE FEDERACIJE BIH

5.	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M1.8, skretanje za poslovnu zonu, naselje Tinja, općina Sreberenik	Izvođenje i nadzor	460.000	U toku ishodovanje odobrenja za građenje
6.	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M4 i R469, općina Kalesija, km 8+860	Projektovanje	12.000	Priprema TD
7.	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M1.8_004 skretanje za poslovnu zonu „Sreberenik 2“. Grad Sreberenik	Projektovanje i revizija	9.750	Usluge u toku
8.	Rekonstrukcija raskrsnice na M4, ulaz u Gračanicu	Izvođenje i nadzor	1.675.000	U pripremi je ponovljeni TD za radove
9.	Izgradnja pješačke staze na M1.8, Čehaje-semafor Sreberenik-Ljenobud	Izvođenje	200.000	Planirano za 2026. nakon objave Plana nabavki na portalu
10.	Sanacija kolovoza na cesti M1.9_002 Gradačac - Kerep, dužina cca. 6 km, grad Gradačac	Projektovanje, izvođenje i nadzor	417.150	Radovi u toku.
11.	Izgradnja nogostupa na M18, dionica 006 Šiški Brod 3 - Živinice 1 (Ljubače)	Izvođenje i nadzor	187.000	U pripremi TD–pokretanje postupka nakon objave Plana nabavki na portalu
12.	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M1.8_004 Sreberenik - Šiški Brod 3 i R 461 u Sreberniku, km 0+000 *sufinanciranje Grad Sreberenik	Izvođenje i nadzor	800.000	U toku ishodovanje odobrenja za građ.
13.	Izgradnja pješačke staze sa rješavanjem odvodnje na M1.9_002 Gradačac - Ormanica	Izvođenje i nadzor	500.000	U pripremi TD–pokretanje postupka nakon objave Plana nabavki na portalu
14.	Izgradnja pješačke staze na M18_007, Živinice 1-Vitalj u naselju Stupari	Projektovanje, izvođenje i nadzor	110.000	U pripremi TD–pokretanje postupka nakon objave Plana nabavki na portalu
15.	Sanacija asfaltnog kolovoza na M4_011 Šiški Brod 1 - Simin Han 1 i 311 Tuzla 7 - Tuzla 6	Izvođenje i nadzor	505.000	U pripremi TD–pokretanje postupka nakon objave Plana nabavki na portalu
16.	Sanacija slijeganja trupa ceste M1.8_003, dionica: Pelagićevo-Sreberenik (Blaževac)	Izvođenje i nadzor	407.000	Zbog obima radova povećan budžet iz 2025.
17.	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Soline u Tuzli (M-04.0-4-05), dionica Šiški Brod – Kalesija – Gr. Ent (Memići), km 9+555	Izvođenje i Nadzor	515.000	Radovi su već 3x tenderisani (bez ponuda). Ponovo će se tenderisati nakon usvajanja I objave Plana nabavki
18.	Rekonstrukcija ceste M18, dionica Kladanj-Podpaklenik – u ukupnoj dužini cca 3,50km Glavni projekat trase i idejni projekat objekata - dionica 1 (LOT 1) Kladanj-Karaula, - dionica 2 (LOT 2) Karaula -Olovo	Projektovanje i Revizija	68.800	Izrada u toku.
19.	Rekonstrukcija ceste M18, dionica Kladanj-Podpaklenik, poddionica Kladanj -Karaula Glavni projekat izgradnje mosta preko Ujića rijeke (L= cca 100m)	Projektovanje i Revizija	71.500	Po završetku projekta R. br. 18. Pokrenut će se nabavka usluga

JP CESTE FEDERACIJE BIH

20.	Rekonstrukcija ceste M18, dionica Kladanj-Podpaklenik, poddionica Karaula – Olovo (Podpaklenik): Glavni projekat rekonstrukcije mosta preko rijeke Bjelava (L= cca 20m)	Projektovanje i Revizija	38.500	Po završetku projekta R. br. 18. Pokrenut će se nabavka usluga
21.	Izmjena glavnog projekta izgradnje trake za spora vozila na cesti M18, dionica Živinice I-Vitalj, poddionica 3 Gojsalići-Vitalj, L=2,8 km	Projektovanje i Revizija	78.000	Izrada u toku
22.	Rekonstrukcija Ceste M18 sa izgradnjom treće trake, dionica Stupari - Vitalj, poddionica Brlošci - Gojakovići, L= 2,8 km – Geotehn. projekat (Misija G21)	Projektovanje i Revizija	45.000	Izrada u toku
23.	Optimizacija projektnog rješenja - Rekonstrukcija ceste M18 sa izgradnjom treće trake, dionica Stupari - Vitalj, poddionica Brlošci - Gojakovići,	Projektovanje i Revizija	45.000	Izrada u toku
24.	Optimizacija projektnog rješenja - Rekonstrukcija ceste M18 sa izgradnjom treće trake, dionica Stupari - Vitalj, poddionica Prijanovići - Hrastić,	Projektovanje i Revizija	45.000	Izrada u toku
25.	Izrada gl. projekta rekonstrukcije dijela magistralne ceste M4 u Gračanici, sa proširenjem kolovoznih traka i rekonstrukcijom raskrsnica u kružne tokove, km 18+900-km 19+800	Projektovanje i Revizija	33.000	U pripremi TD– pokretanje postupka nakon objave Plana nabavki
26.	Rekonstrukcija mosta (M1.8-004-114) preko rijeke Tinje u Donjoj Potpeći, dionica Srebrenik-Šićki Brod 3, km 10+709	Izvođenje i Nadzor	1.223.000	Ugovoreno-Početak radova u pripremi
27.	Izgradnja Južne saobraćajnice u Tuzli dionica Ši Selo Slavinovići - Izrada glavnog projekta kružne raskrsnice na ukrštanju Južne saobraćajnice u Tuzli, dionica Ši Selo–Slavinovići i T9, i glavni projekt T9, dionica most preko r. Jale cesta M4,	Projektovanje i Revizija	55.000	U pripremi TD – pokretanje postupka nakon usvajanja I objave Plana nabavki
28.	Zamjena dilatacija na mostu M1.8-004-113 preko rijeke Tinje, Orlova Klisura, dionica Srebrenik - Šićki Brod 3, km 9+279	Izvođenje i Nadzor	100.500	U pripremi TD – pokretanje postupka nakon objave Plana nabavki
UKUPNO:			14.248.300	

II. Projekti predviđeni „Investicionim programom za izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju magistralnih cesta u F BiH“, koji se financiraju iz kreditnih sredstava:

<i>Red. broj</i>	<i>NAZIV PROJEKTA</i>	<i>Aktivnosti</i>	<i>(KM sa PDV-om)</i>	<i>Napomena</i>
1.	Rehabilitacija ceste M4, dionica Donja Orahovica – Šićki Brod 1	Izvođenje i Nadzor	5.640.000	Tender za projektiranje u toku
2.	Rehabilitacija ceste M4, dionica Simin Han 1 - Donje Caparde	Izvođenje i Nadzor	11.110.000	Tender za projektiranje u toku
UKUPNO:			16.750.000	

Napomena: Nakon završetka projekata pokrenut će se javna nabava radova i usluga nadzora po procedurama Banke.

III. Projekti koji se financiraju iz Budžeta FBiH (Odluke Vlade FBiH, V broj 458/2026 i 564/2026 od 27.03.2026. godine)

<i>Red. broj</i>	<i>NAZIV PROJEKTA</i>	<i>Aktivnosti</i>	<i>(KM)</i>	<i>Napomena</i>
1.	Izgradnja dionica: Šićki Brod-Đurđevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo	Eksproprijacija Izvođenje I Nadzor	20.000.000	* (Tekst ispod tabele)
2.	Izgradnja „Južne saobraćajnice“ u Tuzli, dionica Ši Selo-Slavinovići, I faza (nastavak od Prinčeve džamije)	Eksproprijacija	2.000.000	Eksproprijacija u toku
3.	Izgradnja kružnog toka Mlake, na cesti M18, dionica Šićki Brod 3-Živinice 1	Eksproprijacija Izvođenje I Nadzor	1.200.000	Ishodovana urbanist. – Podnesen prijedlog za eksproprijaciju, Cjepanje parcela u toku
4.	Izgradnja kružnog toka HIDANI, na cesti M4 u Kalesiji, dionica Simin Han-Donje Ceparde	Eksproprijacija Izvođenje I Nadzor	1.000.000	** (Tekst ispod tabele)
		UKUPNO:	24.200.000	

Napomene:

*** 1. Izgradnja dionica: Šićki Brod-Đurđevik na trasi ceste Tuzla –Sarajevo**

A) Izgradnja trase i objekata na poddionici 2 (LOT 2) km 5+400 do km 11+250, L=5,85 km - obilaznica Živinica,

Ugovor za izvođenje radova je zaključen 23.12.2024. godine sa Izvođačem: JV Jata Group d.o.o. Srebrenik, Euro Asfalt d.o.o. Sarajevo, HIH d.o.o. Živinice, Rading d.o.o. Gračanica, Rial Šped d.o.o. Doboj Istok i Cestotehnik d.o.o. Tuzla. Takođe je 23.12.2004. godine zaključen ugovor za nadzor sa Konsultantom: Konzorcij AIK Inženjering d.o.o. Banovići i PPG d.o.o. Sarajevo.

Zbog problema sa državnim imovinom i pretvorbom poljoprivrednog i šumskog zemljišta, postupak izdavanja građevne dozvole je trajao duže od planiranog vremena, pa su radovi su započeli 15.08.2025. godine, rok izvođenja je 30 mjeseci. Međutim iako su radovi u toku, ne mogu se odvijati planiranom dinamikom jer se zbog zabrane raspolaganja državnim imovinom ne izdaju građevne dozvole za kompletne dionice (na svakom djelu ima po nekoliko državnih parcela), nego se izdaju samo za poteze na kojima nema državnih parcela, što ugrožava dinamiku izvođenja te usložnjava posao oko izdavanja suglasnosti i dozvola, koji je komplikovan i bez toga . Takođe veliki problem predstavlja sporo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (eksproprijacije), zbog samog postupka koji je zakonski dugotrajan, zbog neusklađenosti katastarskih i zemljišno knjižnih podataka, a posebno zbog sporog rješavanja predmeta na sudovima (u slučajevima u kojima nakon odbijanja žalbe stranke pokreću upravne sporove i sl.)

B) Izgradnja trase i objekata na poddionici 1 (LOT 1) km 0+300 do km 5+400 do, L=5,10 km -

Dobivena je urbanistička suglasnost i podnesen prijedlog za eksproprijaciju i trenutno je u toku cjepanje parcela.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

**** 4. Izgradnja kružnog toka HIDANI. na cesti M4 u Kalesiji. dionica Simin Han-Donje Ceparde**

Glavni projekat za izgradnju kružnog toka priprema općina Kalesija i prema zadnjim informacijama, dobivenim od općine, bit će završen i dostavljen JP Ceste FBiH u narednih 15 dana.

Nakon dostave projektne dokumentacije pokrenut će se postupak pribavljanja urbanist. Suglasnosti, te dalje aktivnosti na realizaciji projekta.

Uz zahvalnost na razumjevanju, srdačno vas pozdravljamo,



Direktor

Ljubo Pravdić, dipl.ing.grad.

Dostaviti:

- Naslovu
- Vlada Federacije BiH
Hamdije Čemerlića br.2, 71 000 Sarajevo
- Federalno Ministarstvo prometa i komunikacija
Tvrтка Miloša bb, 88 000 Mostar
- A/a



Broj: 01-02.1-2618-2/26-GK
Datum: 10.04.2026. godine

Za: **Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije Bosne I Hercegovine
Predstavnički dom**
Adresa: Hamdije Kreševljakovića br. 3
71000 Sarajevo
N/r: predsjedavajući

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
**PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO**

Primljeno: 15-04-2026			
Org. Jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	-02-	177	/26

Predmet: ODGOVOR NA ZASTUPNIČKO PITANJE
Veza vaš akt br. 05/1-02-177/26 od 30.03.2026. god.

Poštovani,

Aktom broj: Veza vaš akt br. 05/1-02-174/26 od 30.03.2026. god. tražili ste odgovor na Zastupničko pitanje postavljeno od strane zastupnika Admira Čavalića, vezano za "završetak glavnog projekta AC Tuzla-Maoča?"

Ovim Vas obavještavamo da navedeni projekat nije u nadležnosti JP Ceste FBiH. Molimo da se za odgovor obratite JP Autoceste FBiH.

Uz zahvalnost na razumjevanju srdačno Vas pozdravljamo,

Dostaviti:

- Naslovu
- Vlada Federacije BiH
Hamdije Čemerlića br.2, 71 000 Sarajevo
- Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
Tvrтка Miloša b.b. , 88000 Mostar
- A/a

Direktor



Ljubo Pravdić, dipl.ing.građ.