

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
**MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS OF
THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA**

Broj: 08/1-02-2-1464-1/22
Mostar, 06.10.2022. godine

ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Ⓒ n/p gdn. Ivan Miličević, tajnik
- n/p gdn. Nijaz Helez, zastupnik

VLADA FEDERACIJE BiH

- n/p gdn. Edita Kalajdžić, tajnik

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
**PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO**

Primljeno: 10-10-2022			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
OSM	-02-	259	122

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje gdn. Nijaz Helez, dostavlja se

VEZA: Akt broj: 03-04-991-12/22 od 01.08.2022. godine

Poštovani,

Na 35. redovitoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 26.07.2022. godine, gdn. Nijaz Helez, zastupnik Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, postavio je zastupničko pitanje, koje ste nam dostavili aktom broj: 03-04-991-12/22 od 01.08.2022. godine.

Navedeno zastupničko pitanje smo aktom broj: 08/1-02-2-1464/22 od 02.09.2022. godine prosljedili JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar na nadležnost.

U prilogu akta dostavljamo Vam njihov odgovor na postavljeno zastupničko pitanje:

S poštovanjem,

Prilog:

- Akt JP Ceste FBiH, broj: 01-02.1-7110-5/22-MG od 08.09.2022. godine
- Akt JP Autoceste F BiH, broj:05-6312-1/22 od 22.09.2022. godine.

Dostavljeno: - Naslovu
- Evidenciji
- Arhivi



MINISTAR

Denis Lasić



**JP CESTE
FEDERACIJE BIH**

Bosna i Hercegovina
Federacije Bosne i Hercegovine
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA

Broj: 01-02.1- 7110-5722 -MG
Datum: 8.9.2022.god

Priloga:	15-09-2022
Org. jed.	

Za: **FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA**
N/r: **MINISTAR**
Adresa: **Ul Braće Fejića bb,
88 000 Mostar**

Predmet: **IZGRADNJA OBILAZNICE DONJI VAKUF – I FAZA
ODGOVOR NA ZASTUPNIČKO PITANJE gđin. NIJAZ HELEZ**

Poštovani,

Na vaš zahtijev dostavljamo vam odgovor na poslaničko pitanje koje je zastupnik Nijaz Helez postavio na 35.redovnoj sjednici Zastupničkog doma parlamenta FBiH.

Implementacija projekta Izgradnja obilaznice Donji Vakuf – I faza je trenutno usporena zbog problema sa Izvođačem koje nastojimo što prije riješiti. Ulažemo maksimalne napore da se projekat što prije privede kraju.

Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. VLADA FEDERACIJE BIH
Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo
3. PARLAMENT FEDERACIJE
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
Hamdije Kreševljakovića br.3,71000 Sarajevo
4. A/a

Direktor

Ljiljana Prvančić, dipl.ing. grad.

Br: 05-6312-1/22

Datum: 22.09.2022.

Za: **Federalno ministarstvo prometa i komunikacija**
Ulica Braće Fejića bb, 88000 Mostar

Predmet: **Odgovor na zastupničko pitanje gospodina Nijaza Heleza**

Poštovani,

Obraćamo vam se povodom upita zastupnika Federalnog parlamenta Nijaza Heleza u vezi izgradnje dijela brze ceste Lot 5 Izlaz iz poslovne zone Vitez (petlja Vitez) – Nević Polje (petlja Nević Polje). Nakon potpisa ugovora sa Izvođačem radova i Konsultantom za usluge nadzora te ispunjavanja svih zakonom predviđenih procedura, Izvođač je uveden u posao krajem juna 2022. godine.

U periodu od uvođenja u posao izvodila su se zaštitna arheološka istraživanja na trasi, a Izvođač je radio na izvođenju pripremnih radova: provođenju dodatnih istražnih radova, čišćenju terena i rušenju objekata, pristupnih puteva, izradi potrebne gradilišne dokumentacije, a sve u skladu sa načelnim odobrenjem za građenje pribavljenim od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Trasa brze ceste se nalazi paralelno sa postojećom magistralnom cestom, udaljenom cca 350 metara zračne linije, tako da je sa magistralne ceste M5 teško uočiti građevinske radove i mehanizaciju koja je angažovana na gradilištu. Gradilišne table su propisno postavljene na početku i kraju dijela brze ceste.

Sredstva za izgradnju Lota 5 su operativna te je Izvođaču isplaćen avans u vrijednosti od 10% ukupne ugovorne cijene za izgradnju, a ispostavljene su dvije mjesečne privremene situacije. U narednom periodu se očekuje puni angažman izvođača s obzirom da su pripremni radovi pri kraju, čime su ispunjeni svi uslovi da se započne sa radovima na svim objektima i kompletnoj trasi u dužini od 5,0 km.

Rok za izgradnju je 20 mjeseci od uvođenja Izvođača u posjed a s obzirom da su prošla tek tri mjeseca od početka izvođenja radova, uz adekvatan pristup svih učesnika u građenju te minimalnih zastoja i nepredviđenih situacija, očekujemo izgradnju dionice u zadanom vremenskom periodu.

S poštovanjem,


Direktor
Elmedin Voloder, dipl.ing.grad.

Dostaviti:

- 1) Naslovu,
- 2) A/a.



Identifikacijski broj: 4227691540905 PDV broj: 227691540905

Glavni račun: Union banka Sarajevo 182601000014039

Transakcijski račun: Raiffeisen bank dd Sarajevo, glavna filijala Mostar 1616204062470936

Federalna taksa za korištenje autoceste: 1616204062470932 | 3386902296565422

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta: 1616204062470935 | 3386902296565429