

Broj: 05-3338-1/24
Datum: 01.04.2024.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
**PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO**

Za: **BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE
PREDSTAVNIČKI/ZASTUPNIČKI DOM
Predsjedavajuća/Predsjedateljica**
n/p gđa. Mirjana Marinković-Lepić, Predsjedavajuća/Predsjedateljica

Prilježeno: 19-04-2024			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	- 02 -	143	/24

Predmet: **Odgovor na zastupničko pitanje**

Poštovani,

Shodno dopisu vaš broj 05/1-02-143/24, od 26.03.2024. godine koji ste dostavili i u kojem je Vaša zastupnica Alma Beganović postavila zastupničko pitanje:

„U kojoj fazi se nalazi izgradnja brze ceste prema Goraždu i kada je moguće očekivati završetak povezivanja Sarajeva i Goražda brzom cestom kroz tunel Hranjen?“

OBRAZLOŽENJE:


Od strateškog značaja za Federaciju BiH jeste povezivanje Goražda sa Sarajevom, modernom saobraćajnicom, a što jeste brza cesta. Zbog toga postavljam ovo zastupničko pitanje, kako bi dobili očekivano vrijeme za završetak izgradnje brze ceste sa oba dijela tunela Hranjen, kao i samog tunela.

dostavljamo odgovor:

Projektna dokumentacija za projekat brze ceste Hrenovica-Goražde u sklopu koje se nalazi i tunel Hranjen je u potpunosti završena. Aktivnosti koje se trenutno provode na ovom projektu brze ceste su sljedeće:

- Probijanje tunela Hranjen (51% GTC i 51,5% STC)
- proces nabavke za izbor Nadzora za nastavak radova tunela (za ugovor kojim bi se izvršilo probijanje tunela Hranjen, izrada primarne podgrade i dijela sekundarne obloge)
- eksproprijacije za trasu brze ceste Sekcija 1 (M5 (Hrenovica) - ulaz u tunel Hranjen i izlaz iz tunela Hranjen - Pobjeda)

Uzimajući u obzir složenost projekta kao i samog postupka koji je potrebno provesti (završiti kompletan proces eksproprijacije, ishodovati sve potrebne saglasnosti i dozvole od nadležnih institucija i Ministarstava, te izvršiti postupak nabavke za izbor Izvođača i Nadzora) jasno je da ovakav projekat ne zavisi isključivo od JP Autoceste F BiH.



Između ostalog, u toku ishodovanja Urbanističke saglasnostiza preostali dio brze ceste susrećemo se sa problemima insistiranja plaćanja pretvorbe zemljišta od strane Ministarstva za privredu BPK Goražde koje još uvijek nije u našem vlasništvu, zatim nemogućnost dobivanja saglasnosti od Privrednog društva UNIS „Ginex“ d.d. Gorazde (većinski vlasnik Vlada Federacije BiH) i sl.

Shodno svemu gore navedenom, na dio pitanja koji se odnosi na konačan završetak projekta brze ceste Hrenovica-Goražde se u ovoj fazi ne može tačno odgovoriti.

Dostaviti/Deliver to:

- 1) Naslovu/Headline:
- 2) a/a.



v.d. Direktor:

Denis Lasić



Identifikacijski broj 4227691540005 PDV broj 227691540005
Glavni račun: Union banka Sarajevo 1020010000014039
Transakcijski račun: Raiffeisen bank dd Sarajevo, glavna filijala Mostar 1610200062470038
Federalna taksa za korištenje autoceste: 1610200062470232 i 3386902296565422
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta: 1610200062470135 i 3386902296564549
Registровано u Općinskom sudu u Mostaru, MBS 58-01-0179-10