

Datum: 17.06.2022.

Za: BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE
PREDSTAVNIČKI/ZASTUPNIČKI DOM
Hamdije Kreševljakovića br. 3
71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

Primljeno: 27-06-2022

Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	-02-	242	/21

PREDMET: Odgovor na pitanje poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Adnana Efedića u vezi nastavka aktivnosti na gradnji tunela Hranjen.

Poštovani,

Fizička realizacija: iskopano je i podgrađeno 2.120 m GTC-i (glavne tunelske cijevi, sa portalnim dijelom) i 1.933 m STC-i (servisne tunelske cijevi), te pet pješačkih poprečnih veza, kao i poprečna veza za prolaz interventnih vozila, te dvije parkirne niše. Sumarno, do sada je iskopano/podgrađeno 40% tunela, utrošeno 97% od ukupne vrijednosti ugovornih radova (kalkulacija sa zadnjom plaćenom „Privremenom situacijom“).

Aneks br. 2 na Ugovor br. JPAC 995-B100-18 „Probijanje glavne i servisne cijevi i izrada primarne podgrade cestovnog tunela „Hranjen“ potpisan je 14.02.2022. godine. Ovim aneksom je, prema predloženom „revidovanom“ Programu izvođenja preostalih radova (otklanjanja nedostataka), rok izgradnje produžen do 30.06.2022. godine.

Na 313. sjednici, od 28.04.2022. god., Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, usvojila Program utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ u iznosu od 199.400.000 KM. Ovim Programom, za koji su sredstva utvrđena ovogodišnjim budžetom, biće finansirano 12 projekata na području Federacije BiH.

Od ovog iznosa za izgradnju brze ceste Prača – Goražde, LOT 1 i LOT 2 tunel „Hranjen“ – faza 1., izdvojeno je 35.000.000,00 KM od toga:

- za eksproprijaciju 1.000.000,00 KM
- za građevinske radove i nadzor 34.000.000,00 KM



Ovo je objavljeno u Službenim novinama FBiH od 06.05.2022.godine.

Na osnovu usvojenog Program utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“, Uprava JP Autoceste FBiH 10.05.2022. godine donosi Odluku o odobravanju vanplanske nabavke za izbor izvođača i nadzora na Izgradnja tunela „Hranjen“- Faza I - nastavak radova LOT 1 (iskop i izrada primarne podgrade glavne i servisne tunelske cijevi) i početak radova LOT 2 (ugradnja dijela sekundarne tunelske obloge u vrijednosti od 32.500.000,00 KM za izvođenje radova i za usluge Nadzora nad izvođenjem pomenutih radova u vrijednosti od 1.500.000,00 KM.

Na osnovu gore navedenog:

20.05.2022. godine objavljeno je Obavještenje za javnu nabavku usluga „Izgradnja tunela „Hranjen“ – Faza I – nastavak radova LOT 1 (iskop i izrada primarne podgrade glavne i servisne tunelske cijevi) i početak radova LOT 2 (ugradnja dijela sekundarne tunelske obloge)“.

07.06.2022.godine objavljeno je Obavještenje za javnu nabavku usluga: „Nadzor nad izgradnjom tunela „Hranjen“ – Faza I – nastavak radova LOT 1 (iskop i izrada primarne podgrade glavne i servisne tunelske cijevi) i početak radova LOT 2 (ugradnja dijela sekundarne tunelske obloge)“

Odgovor pripremili:

Samir Pirić -JPAC

Amir Fejzić -JPAC



 **CIPS**
CORPORATE
CERTIFICATION

Identifikacijski broj 4227691540005 PDV broj 227691540005
Glavni račun: Union banka Sarajevo 1020010000014039
Transakcijski račun: Raiffeisen bank dd Sarajevo, glavna filijala Mostar 1610200062470038
Federalna taksa za korištenje autoceste: 1610200062470232 i 3386902296565422
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta: 1610200062470135 i 3386902296564549
Registровано u Općinskom sudu u Mostaru, MBS 58-01-0179-10